


2-2-4 신규사업 II형(임기내완료) 국·시비지원사업 건축과 조영진 ☎860-2386
 협조부서: 내부기관(도로과), 외부기관(국토해양부 도시재생과, 서울시 재생정책과, 서울시 대외협력담당관)

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년
연도별 확인지표 G밸리 도시활력증진 지역개발사업 1차~4차	G밸리 도시활력증진 지역개발사업(1차) - 토목공사 (폐기물처리 포함) - 전기공사 - 공개공지 정비 (무대설치 포함) - 길찾기 안내시스템 설치	G밸리 도시활력증진 지역개발사업(2차) - 토목공사 (폐기물처리 포함) - 전기공사	G밸리 도시활력증진 지역개발사업(3차) - 토목공사 (폐기물처리 포함) - 공개공지정비 - 문화행사 지원	G밸리 도시활력증진 지역개발사업(4차) - 토목공사 (폐기물처리 포함) - 공개공지 리모델링 - 건물안내사인 - G밸리 상징 조형물 설치 - 문화행사 개최
달성도	25%	45%	75%	100%

■ 사업개요

- 위 치 : 서울디지털1단지(구로디지털산업단지) 면적 477,922㎡
- 규 모 : 면적 477,922㎡
- 기 간 : 2014년 ~2017년(4년간)/연차별 사업추진
- 추진내용 : 단절된 보도신설, 협소한 보도 추가확보, 공개공지 리모델링,
길찾기 안내사인, 공공가로시설물 통합디자인, 문화시설 확충
- 추진방법 : 공개입찰에 따른 설계용역 및 공사시행
- 총사업비 : 5,394백만원(국비 2,944백만원, 구비 2,450백만원)



연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년 7월 이전	2014년 7월 이후	2015년	2016년	2017년
목표예산	5,394	2,441	-	477	2,476	전년이월 1,451
국 비	2,944	1,341	-	277	1,326	
시 비	600	-	-	-	600	
구 비	1,850	1,100	-	200	550	
집행액	3,708	88	1,180	604	855	981

추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보도 신설 및 보도 확장(L=3.5km) <ul style="list-style-type: none"> - 대릉포스트타워2차, 대릉포스트타워3차, 이앤씨드림벤처타워3차 - 구로이마트,코오롱사이언스밸리2차,코오롱사이언스밸리1차 - 에이스테크노타워8차,에이스하이엔드타워1차,한신타워,마리오타워 - 코오롱디지털빌라트2차,대릉포스트타워1차 - e-스페이스,웰크론,벽산디지털빌라1차,2차,에이스테크노타워1,2,3,5차 - 신세계이앤씨,이앤씨드림타워1차,에이스하이엔드 1차, 대릉포스트타워1차 ○ 공개공지 리모델링(3개소) <ul style="list-style-type: none"> - 코오롱사이언스밸리2차 및 대릉포스트타워1차 공개공지, 대릉포스트타워 3차 ○ 길 찾기 안내시스템 설치(2개소), LED전광판 설치(1개소) <ul style="list-style-type: none"> - 대릉포스트타워2차 보도상, 코오롱사이언스밸리2차(2개소) ○ 문화공간 신설(2개소) <ul style="list-style-type: none"> - 코오롱사이언스밸리2차, 대릉포스트타워1차 ○ 공공시설물 설치 : 2016. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 블라드 117개소, 디자인벤처 59개소 ○ G밸리 도시활력증진 지역개발사업 공사(4차) <ul style="list-style-type: none"> : 보도 신설 및 보도 확장(L=660m) - 준공[건축과-13551(2017.05.24)] ○ G밸리 디자인시설물 설치 <ul style="list-style-type: none"> : 조형물 1개소, 스트리트퍼니처 8개소, 안내판 7개소 - 완료[건축과-16275(2017.05.22)] 	<ul style="list-style-type: none"> ○ G밸리 도시활력증진사업 공개공지 리모델링 공사(1차) : 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-21304(2017.08.17) ○ G밸리 도시활력증진사업 공개공지 리모델링 전기공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-15226(2017.06.16) ○ G밸리 도시활력증진사업 공개공지 리모델링(2차) 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-13827(2017.06.02) ○ G밸리 도시활력증진사업 공개공지 리모델링(2차) <ul style="list-style-type: none"> 교통소통대책 수립용역 시행 - 건축과-14276(2017.06.08) ○ G밸리 건물안내사인 서울시 계약심사완료 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-13126(2017.07.11) ○ G밸리 건물안내사인 시범 제작설치 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-22769(2017.08.30) ○ G밸리 건물안내사인 전기공사 계약심사완료 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-9056(2017.09.05) ○ G밸리 문화행사 개최완료 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과-26049(2017.09.28)

■ 향후계획

- G밸리 공개공지 리모델링 공사(2차) 준공 : 2017. 6. ~ 12.
- G밸리 건물안내사인 제작·설치 완료 : 2017. 7. ~ 12.

■ 문제점 및 대책/ 건의사항 등

- 사업예정지의 대부분이 사유지로 토지주의 동의를 필요
- 국비지연배정으로 사업전체가 순연됨(당초 2016년 준공 ⇨ 변경 2017년 준공)

■ 주민소통실적

- '16년 주민설명회 개최 완료

■ 자체 심사평가 결과

완료(○), 이행 후 계속추진(), 정상추진(), 일부추진(),
계획변경(), 사업보류(), 사업취소(), 시기미도래()