

완료[2018.4.] 오류2동 주민센터 신축

5-1-2 신규사업 II형(임기내완료) 기타(미정) 자치안전과 차경민 ☎ 860-2495
 협조부서 : 건축과

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연도별 확인지표 사업 추진 내용	▸ 부지검토	▸ 국토교통부 부지선정 협의	▸ 부지선정 ▸ 공유재산심의 ▸ 협의매입	▸ 설계용역 ▸ 공사착공	▸ 공사준공
달성도	10%	20%	60%	80%	100%

■ 사업개요

- 위 치 : 구로구 오류로 45 (오류동 172-65 외 1필지)
- 규 모 : 연면적 350㎡
- 사업기간 : 2017.01. ~ 2018.04
- 추진내용 : 협소한 오류2동 주민센터의 공간확충 및 지역주민에 대한 보건서비스 제공을 위한 시설(공간) 확보
- 추진방법 : 현 오류2동 청사 서측 연접부지에 동주민센터 별관과 보건지소의 복합청사 건립
- 총사업비 : 920백만원

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
목표예산	920				220	700
국 비						
시 비	620				180	440
구 비	300				40	260
기타(민간)						
집행액						1,985

■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 05 : 공공청사 부지 변경 협의 (SH공사) ○ 2014. 08 : 국토교통부 현장 실사 ○ 2015. 12 : 국토교통부 회신 (변경불가) ○ 2016. 02 : 대상부지 변경 및 매입계획 수립 ○ 2016. 03 : 공유재산심의회 개최(원안가결) ○ 2016. 08 : 서울시 보조금 대상사업 선정 완료 ○ 2016. 12 : 부지매입 완료 ○ 2017.01~02 : 건축계획검토 및 관계부서협의 ○ 2017.03~06 : 설계용역 실시 (BF예비인증 포함) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017.08월 : 기존 건축물 철거 공사 완료 ○ 2017.07~09 : 계약심사 및 시공사 선정(입찰) ○ 2017.10~2018.03 : 신축공사 진행 ○ <u>2018.04. : 준공</u>