

완료
(2015.5.23)**신도림역 선상역사 신축**

5-6-1 신규사업 II형(임기내완료) 기타(비예산) 교통행정과 조용상 ☎ 860-2453

연차별 공약사업 이행 로드맵

| 구 분 | 2014년 | 2015년 |
|----------|----------------|--------------|
| 연도별 확인지표 | 골조공사 내부마감공사 | 공사시행 공사준공 |
| 달성도 | 20% | 100% |

■ 정책목표

국철 신도림역과 지하철2호선의 심각한 교통혼잡 해결 및 과밀 집중된 환승인원 분산유도

■ 사업개요

- 위 치 : 신도림동 460번지 일대
- 규 모 : 지상3층, 연면적 2,126.04m², 환승통로2개 신설
- 기 간 : 2011.12~2015.5 (42개월)
- 편의시설 : 에스컬레이터 9개소, 엘리베이터 5개소
- 구 조 : 철골 SRC구조
- 추진방법 : 한국철도공사 국비 국고편익사업 추진
- 총사업비 : 447억원(전액국비)

■ 추진실적

- 2010.7~12 : 신도림역 역사신축을 위한 관계기관 협의
- 2010.12 : 신도림역 역사신축 재추진 내부결정 (한국철도공사)
- 2011.01 : 기본계획 수립에 따른 관계기관 사전협의
- 2011.07 : 공사배정(본사→수도권서부본부)
- 2011.12.20 : 공사착공
- 2012.07 : 임시승강장 개통
- 2012.10.10 : 하전점용불가에 따른 설계변경 보고회개최
- 2012.11 : 한국철도공사 수도권서부본부 설계변경 추진확정
- 2013.02~10 : 3번 승강장 기초공사 및 철골기둥 설치 완료
- 2013.11 : 3번 승강장 복구공사 완료(승강장 정차위치 변경)

- 2013.12 : 2번 승강장 철거공사
- 2014.04 : 1번 승강장 철골기둥 설치, 2번 승강장 기초공사 완료
- 2014.05 : 1번 및 2번 철골기둥 및 보설치
- 2014.06 : 2층바닥(슬라브) 설치 및 3층 철골기둥 설치중
- 2014.07 : 2층바닥 (슬라브) 설치 및 3층 철골기둥 설치완료
- 2014.12 : 내부마감공사 완료
- 2015.01 : 외부커튼월(벽체)설치 및 내부마감공사
- 2015.02 : 지붕 및 흙통공사, 금속재공사, 창호설치 등
- 2015.03 : 석재공사, 지붕공사, 금속 및 창호공사, 옥상조경 등
- 2015.05.20 : 개통식
- 2015.05.23 : 개 통

■ 관련사진

