

완료
(2015.12.18)

고척근린공원 지하주차장 건립

5-7-3 계속사업 II형(임기내완료) 시비지원사업 주차관리과 전만식 ☎ 860-2130
 협조부서 : 기획예산과, 도시계획과, 도로과, 건축과,외부기관(국토교통부 도시광역교통과, 서울시 주차계획과, 예산관리담당관)

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년
연도별 확인지표	- 기본 및 실시설계 - 건설공사 (토목,건축) 착공	- 지하2층 벽체공사 - 지상부 구조물공사/ 소방,기계,통신공사 - 주차관제시스템 설치 공사 - 조경공사/ 공사 준공
달성도	78%	100%

■ 정책목표

- 고척2동 지역의 극심한 주차난을 해소하여 주민의 삶의 질 향상
- 고척근린공원 이용 주민 및 행사 개최 시 참가자의 주차편의 증진

■ 사업개요

- 위 치 : 고척동 산9-14(부지면적:3,189.0㎡)
- 규 모
 - 지상부 지하2층(연면적:6,202㎡)
 - 주차면수 : 199면(장애인 5, 일반 172, 여성우선 20, 경차 2)
- 사업기간 : 2010. 7. ~2016. 4.
- 추진내용 : 시비·구비 대응투자 사업으로 주택가 주차난을 해소함은 물론 고척근린공원 이용객 및 행사개최 시 참여자의 주차 편의 증진 도모
- 총사업비 : 11,345백만원(시비 6,630, 구비 4,715)

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년
목표예산	11,345	8,926	2,419
시 비	6,630	5,356	1,274
구 비	4,715	3,570	1,145
집행액	10,162	8,334	1,828

■ 추진실적

- 2011. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정
- 2012. 12. 26 : 설계계약 용역 및 착수
- 2013. 6. 19 : 기본 및 실시설계(안) 주민의견수렴 설명회 개최
- 2013. 6. 28 : 설계의 경제성 검토 실시
- 2013. 12. 16 : 서울시 건설기술 심의결과 조건부 완료
- 2013. 12. 23 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2014. 2. 10 : 서울시 계약심사 완료
- 2014. 2. 24 : 지장수목 이식공사 발주
- 2014. 3. 3 : 건설공사(토목,건축,소방기계설비) 발주
- 2014. 3. 24 : 지장수목 이식공사 착공
- 2014. 4. 22 : 건설공사업체 계약 체결
- 2014. 4. 23 : 지장수목 이식공사 준공 및 건설공사 착공
- 2014. 8. 8 : 건설사업 관리용역 발주
- 2014. 9. 4 : 건설사업 관리용역업체 선정
- 2014. 9. 24 : 건설사업 관리용역 착수
- 2014. 11. 10 : 통신공사업체 선정
- 2014. 11. 25 : 소방설비(기계)공사업체 선정
- 2014. 12. 12 : 소방전기공사업체 선정
- 2014. 12. 12 : 전기공사업체 선정
- 2015. 2. 28 : 터파기 및 가시설 설치완료
- 2015. 3. 31 : 영구 배수시설 및 기초바닥공사 완료
- 2015. 5. 12 : 주차관제시스템 구매업체 선정
- 2015. 6. 30 : 지하2층 벽체, 슬래브 설치 및 되메우기
- 2015. 9. 4 : 상부 조경공사 발주
- 2015. 9. 8 : 지하1층 벽체 및 슬래브 설치 되메우기 완료
- 2015. 9. 30 : 지하층 화장실, 벽체 미장작업 및 통신공사 등 배선, 기계배관 작업
- 2015. 10. 16 : 상부 조경공사
- 2015. 12. 18 : 고척근린공원 지하주차장 준공

■ 관련 사진

