

완료
(2015.9.11)

발달 장애인을 위한 문화·체육교실 설치

3-2-3 신규사업 Ⅱ형(임기내완료) 시비지원사업 사회복지과 김옥순 ☎ 860-2864

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년
(연도별 확인지표) 사업 추진 내용	- 기본 및 실시설계 - 예산확보	- 시설공사 계약심사(서울시) - 공사착공 - 도시계획시설결정(체육시설) 실시계획인가 고시 - 공사 준공
달성도	50%	100%

■ 정책목표

- 공공시설의 유휴공간을 보완·개조하여 발달장애인의 특성에 맞는 복합 문화·체육활동 프로그램 등을 제공하여 장애인 재활 및 자립생활 지원
- 생활체육 등 여가 활동을 통한 장애인의 건강증진과 비장애인들과의 다양한 교류의 장으로 활용

■ 사업개요

- 위 치 : 서울특별시 구로구 안양천로 545 개봉2빛물펌프장 4층
- 규 모 : 약926.95㎡(기존 153.60㎡)
- 공사기간 : 2014. 2월 ~ 2015 .9월
- 사업내용 : 발달장애인을 위한 복합 문화·체육활동실 설치
- 총공사비 : 1,150백만원
 - 특별교부세 : 300백만원 시비 : 850백만원

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년
목표예산	1,150	67	1,083
시 비	850	68	782
특별교부세	300	-	300
집행액	1,127	68	1,059

■ 추진실적

- 2013.12.20 : 서울시 주민참여예산사업 확정 (시비 850백만원 확보)
- 2014. 2. 3 : 『발달장애인 문화·체육교실 추진』 기본계획 수립
- 2014. 5. 1 : 「구로구 발달장애인 지원에 관한 조례」 제정
- 2014. 5.13~5.21 : 타지방자치단체 관련시설 벤치마킹 실시(총7개소)
- 2014. 5.12~6.10 : 개봉2빛물펌프장 증축을 위한 정밀구조안전진단용역 실시
- 2014. 6.16~6.25 : 발달장애인 관련 프로그램 욕구 조사
- 2014. 8월~11월 : 기본 및 실시설계 용역 시행(건축과)
- 2014. 10월 : 보강공사비 확보(특별교부세 300백만원)
- 2014. 12월 : 공사기간 감안 및 기자재 구매시기 미도래로 예산 명시이월
- 2015. 01.30 : 개봉2빛물펌프장 건축물표시 변경(지번변경)
- 2015. 02.13 : 시설공사 계약심사 완료(서울시)
- 2015. 03.16 : 발달장애인문화체육교실 설치공사 발주(건축)
- 2015. 03.30 : 도시계획시설 결정(변경)요청(방수설비.체육시설 중복결정)
- 2015. 03.31 : 발달장애인문화체육교실 설치공사 감리용역 발주(건축)
- 2015. 4.15 : 건축공사 시행
- 2015. 4.15 : 엘리베이터설치공사 국제라이온스협회354-D지구 후원 협약
(111,700천원 상당) ※ 공사기간 : 4월~6월
- 2015. 6.11 : 도시계획시설결정(체육시설) 실시계획인가 고시
- 2015.06.11 : 공모에 의한 명칭 선정 (두빛나래 문화체육센터)
- 2015.06.23 : 엘리베이터설치 공사 준공 (국제라이온스협회 354-D지구)
- 2015.07.20 : 구로구 민간위탁사무 구의회 사전 동의안 원안가결
- 2015.08.21 : 위탁운영체 선정-(사)함께가는 서울장애인부모회(대표 박인용)
- 2015.09.11 : 건축공사 준공
- 2015.09.25 : 건축공사 준공검사 완료
- 2015. 10월 : 운영개시
- 2015. 10.13 : 개소식 개최

■ 주민소통실적

연번	구 분	실 적	비 고
1	부모대상 설문조사	발달장애인 관련 프로그램 욕구 조사	2014.6월
2	보도자료	발달장애인을 위한 두빛나래문화체육센터 개관식 언론보도	2014.10월

■ 관련 사진

시설전경(전) ↓



시설전경(후) ↓



체육관 내부 ↓



부모대기실, 바리스타실 ↓



체력단련실 ↓



프로그램실(다목적실) ↓

