

5-2-2 계속사업 Ⅲ형(임가내착수 중장기사업) 시비사업 도로과 김 한 ☎ 860-2257  
 시행기관 : 서울시 도시기반시설본부(토목부)

연차별 공약사업 이행 로드맵						
년도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년이후	비고
남부순환로 일반도로화	자동차전용도로 해제고시 완료					
남부순환로(개봉역) 구조개선사업	지하차도 개통, 공사시행	공사준공				
개봉1동사거리 평탄화	기본설계 및 실시설계	실시계획인가	보상 및 착공	공사시행	공사시행	
가리봉오거리 평탄화	가리봉 재정비 촉진지구 해제	기본계획용역 착수	기본계획용역 준공	실시설계용역 시행	구로고가차도 철거 및 평탄화	
달성도	50%	95%	100%			

## ■ 사업개요

### <남부순환로 일반도로화>

- 자동차 전용도로 지정현황
  - 도로명 : 남부순환로
  - 구 간 : 오류1.C ~ 구로1.C
  - 연 장 : 3.2km (2006.3.2. 지정)

### <평탄화 사업>

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선사업
  - 규 모 : B=30m, L=1,160m(지하차도 폭4차로 연장736m)
- 개봉1동 사거리 평탄화 : L=1,100m
- 가리봉오거리 평탄화 : L=975m

## ■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년이전	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
목표예산	107,277	68,827	3,000	3,600	12,150	19,700
국 비						
시 비	107,277	68,827	3,000	3,600	12,150	19,700
구 비						
집행액	75,427	68,827	3,000	3,600		-

## ■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<p>&lt;남부순환로 일반도로화&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '10.11.19 : 일반도로화 요청</li> <li>○ '14.06.19 : <u>자동차 전용도로 해제고시 완료</u></li> </ul> <p>&lt;평탄화 사업&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 남부순환로(개봉역 앞) 평탄화 사업           <ul style="list-style-type: none"> <li>- '07.09.10 : 공사착공</li> <li>- '15.12.10 : <u>공사준공</u></li> </ul> </li> <li>2. 남부순환로 개봉1동 사거리 평탄화 사업           <ul style="list-style-type: none"> <li>- '09.03.30~'10.05.26 : 타당성조사 및 기본계획 용역</li> <li>- '10.06.03 ~ '11.10.31 : 기본설계용역</li> <li>- '12.06.14 : 주민설명회</li> <li>- '12.11.29 ~ '12.12.13 : 주민공람</li> <li>- '13.02.15 : 실시설계 준공</li> <li>- '15.12.03 : 도시계획시설(도로)실시계획인가</li> <li>- '16.03.25 : 공사착공</li> <li>- '18.01~03 : 오류C 가시설 설치중</li> </ul> </li> <li>3. 가리봉 오거리 평탄화 사업           <ul style="list-style-type: none"> <li>- '12.02. : 기본설계 완료</li> <li>- '14.12.04 : 가리봉 재정비 촉진지구 해제</li> <li>- '15.06.16 : 「고가차도 관리계획 수립」 기본계획용역 착수</li> <li>- '16.09. : 기본계획용역 준공 (용역결과 : '17년(1단계) 구로고가차도 철거)</li> <li>- '17.04.11 : 실시설계용역 착수</li> <li>- '18.01~03 : 실시설계용역 중</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남부순환로 개봉1동 사거리 평탄화 사업           <ul style="list-style-type: none"> <li>- '18.03월 : 남부순환도로 측도 아스콘포장(중층) 및 오류C 교량 설치를 위한 가시설 설치중</li> </ul> </li> <li>○ 가리봉 오거리 평탄화 사업           <ul style="list-style-type: none"> <li>- '18.03월 : 실시설계용역중</li> </ul> </li> </ul>

## ■ 향후계획

### <남부순환로 개봉1동 사거리 평탄화 사업>

- 2018. ~ 2019. : 공사 계속시행

### <가리봉 오거리 평탄화 사업>

- 2018.07.~09. : 구로고가차도 철거

## ■ 주민소통실적

<남부순환로 개봉1동 사거리 평탄화 사업>

- 2016.06.14 : 주민설명회 개최
- 2017.01.23 : 구청장 면담(개봉푸르지오아파트 입주민 19명)
- 2017.09.12 : 주민설명회 개최(개봉1동주민센터)

## ■ 관련 사진(위치도)

<남부순환로(개봉1동 사거리주변) 평탄화 사업>



<가리봉오거리 평탄화 사업>

