

5-6-3 신규사업 II형(임가내 완료 가능사업) 구비사업 도로과 김 한 ☎ 860-2257

연차별 공약사업 이행 로드맵						
년도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년이후	비고
토지보상, 실시설계			토지보상 (1차구간)	토지보상 (2~3차구간)	토지보상 (잔여구간)	
공사시행 및 준공			공사시행 (1차구간)		공사시행 (2,3차구간)	
달성도			15%	30%	65%	

■ 사업개요

- 추진목표 : 장기미집행 도시계획시설(도로) 연차별 사업 시행으로 주민 통행불편 및 숙원사업 해소
- 위 치 : 구로동 551-97~551-195
- 규 모 : 도로개설 폭8m, 연장260m
- 기 간 : 2016. 1 ~ 2019.12
- 추진방법 : 연차별·단계별로 예산확보하여 보상 및 도로개설 시행
- 총사업비 : 3,600백만원(구비)

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년이전	2016년	2017년	2017년	2018년 이후
목표예산	3,600		680	294	100	2,526
국 비						
시 비						
구 비	3,600		680	294	100	2,526
집행액	974		680	294	-	-

■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1979.10.15: 도시계획시설(도로)결정 ○ '13.04.23 : 도로개설요청 다수인진정(245인) 처리계획 보고 ○ '16.02.04 : 도시계획시설(도로)사업실시계획인가 ○ '16.06. : '16년 본예산사업구간 보상완료 ○ '16.12~'17.05 : 공사완료(1차) ○ '17.03. : '17년(2차)구간 실시계획인가 및 보상시행 의뢰 ○ '17.06.01 : 추경예산 확보(500백만원) ○ '17.07.20 : 추경구간(3차) 실시계획인가 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.02.25 : 실시계획변경인가 ○ '18.03.26 : 특별교부세 교부(2억원) ○ '18.03.~ : 2~3차구간 보상 시행중

■ 향후계획

- 2018. 1.~12. : 보상시행 및 공사시행(폭8m, 연장90m)

■ 문제점 및 대책/ 건의사항 등

- 원활한 사업시행을 위한 예산확보 필요
 - ⇒ 서울시 및 기획예산과와 긴밀한 협의로 특별교부금 등 추가예산 확보

■ 관련 사진(위치도)

