

완료**구일역사 성능개선**

5-4-2 신규사업 II형(임기내완료) 시비지원사업 교통행정과 조용상 ☎ 860-2453
 협조기관 : 한국철도공사, 서울시(체육정책과)

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년
(연도별 확인지표) 사업 추진 내용	- 공사착공	-연결통로공사 -신축역사착공 -역사내장공사 착공	-역사내장공사 -역사개통
달성도	10%	60%	100%

■ 사업개요

- ▶ 위 치 : 경인국철 구일역사 (고척방면)
- ▶ 사업규모 : 서측출입구 및 연결통로 신설, 이동편의시설
- ▶ 공사기간 : 2012.9~2016.3.
- ▶ 추진방법 : 서울시 비용부담, 한국철도공사 공사시행
- ▶ 총사업비 : 138억원 (전액시비)

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년
목표예산(시비)	13,800	7,700	6,100	-	-
집행액	10,500	200	10,300	-	-

■ 추진실적

- `12. 9 : 구일역사 성능개선 기본설계 발주 (서울시 체육진흥과)
- `13.12 : 구일역사 성능개선 기본설계 준공
- `14. 1 : 서울시·한국철도공사 협약체결
- `14. 2 : 한국철도공사 실시설계 발주
- `14.10 : 실시설계 완료예정
- `14.11 : 건축·통신·전기·신호 분야별 공사발주
- `14.12 : 1차 공사착공
- `15. 3 : 하천점용허가 및 2차 공사 착공
- `15.09 : 신설역사 기초 및 연결통로 공사
- `15.12~2016.01 : 신설역사 철골공사 및 연결통로 내장공사 착공
- `16. 3.30 : 구일역 서측 출입구 개통

■ 사업성과

○대중교통 중심의 문화 및 집회시설(고척스카이돔구장) 조성

■ 주민소통실적

연번	구분	실적	비고
1	사용자 점검	2016.3.21일 한국철도공사 시민대표 및 구로장애인협회 사용자 점검	-
2	보도자료	2016.3.25일자 주요 일간지(조선일보 외 다수매체) 보도	-

■ 관련 사진

