

## 사업취소

# 스마트 둘레길 조성 (천왕산, 개웅산)

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
Ⅲ-6-4	신규	임기내완료	국/시/구비	공원녹지과	홍보전산과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
확인지표						
스마트시설 설치 수량(스마트 벤치, 수목정보 등)	-	-	-	-	-	
달성도	%	25%	25%	25%	25%	

## ■ 사업개요

- 위 치 : 천왕산, 개웅산
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.(4년)
- 규 모 : 총연장 6km (천왕산 : 3km, 개웅산 : 3km)
- 추진방법 : 천왕산 중간 6-7부 능선으로 한바퀴 돌 수 있는 등산로 개설  
(항동 캠핑장과 천왕골 시설지구를 연계)
- 총사업비 : 9,200백만원
  - 보상비 : 4,200백만원 [(등산로3.0km\*폭10m)\*70,000원\*2.0배]
  - 시설비 : 5,000백만원
    - 데크로드 설치 : 2km\*1백만원 = 2,000백만원
    - 목교 3개소, 토사방지책, 등산로 정비 등 : 2,700백만원
    - 종합안내판, 수목표찰, 데이터 구축 등 : 300백만원

## ■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산	9,200	-	2,100	2,100	2,500	2,500
국비						
시비	9,200	-	2,100	2,100	2,500	2,500
구비						
기타(민자)						
집행액	2,000	-	2,000	1,000		

## ■ 추진실적

### 그 간 주 요 추 진 실 적

- 2019. 1. 22. : 스마트 관광지도앱 개발 계획 수립
- 2019. 2. 20. ~ 4. 5. : 스마트 관광지도앱 개발 용역 시행
- 2020. 7.~ 9. : 보상진행 중(천왕산)
- 2020. 8. 3 : 자락길 공사발주(개웅산)

## ■ 관련 사진



홍보리플렛



구로구 스마트 관광지도 앱