

완료
(2016.7.22)

가리봉동 측백나무 공원 조성

2-5-5 신규사업 II형(임기내완료) 시비사업 공원녹지과 임정주 ☎ 860-3095

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2015년	2016년
연도별 확인지표 (사업 추진 내용)	토지 및 건축물 보상 완료 실시설계	공사시행 및 준공
달성도	100%	100%

■ 정책목표

가리봉동 지정보호수 주변 정자마당 조성으로 가리봉지역의 부족한 녹지공간 확충에 기여하고, 지정보호수의 건강한 생육환경 도모에도 기여하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 가리봉동 13-175 일대
- 규 모 : 384㎡(토지 360㎡, 건축연면적 742.5㎡(건물 2동))
- 기 간 : 2015. 1 ~ 2016. 7.
- 추진내용
 - 지정보호수 주변 주택가를 보상 후, 정자마당으로 조성하여 가리봉동 부족한 심터 확충 및 지정보호수 생육환경 개선
- 총사업비 : 2,263백만원(토지보상비 1,933 / 공사비 330) - 시비

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년	2016년
목표예산(시비)	2,263	1,805	458
집행액	2,263	1,805	458

■ 추진실적

- 2015. 3. 12 : 도시계획시설(공공공지) 결정 고시
- 2015. 4. 30 : 실시계획인가 고시
- 2015. 9. 17 : 실시계획(변경)인가고시(388㎡→384㎡)
- 2015. 11. 6 : 토지 및 건물 보상 완료
- 2016. 4. 1 : 공사 착공
- 2016. 7. 22 : 공사 준공

【세부 추진내용】

- 철 거 공 : 건축물 2동, 옹벽, 안내판
- 시설물공 : 전통정자 1개, 통석의자, 계단 등 편의시설 설치, 성곽돌쌓기 111㎡, 조명 10개소 설치 등
- 포 장 공 : 투수블럭 포장 163㎡, 경계석 설치 38m
- 식 재 공 : 교목 배롱나무등 5종 26주, 관목 회양목 등 6종 4,017주, 초화류 및 지피류 맥문동 등 식재
- 기타공사 : 우배수 공사, 폐기물 처리 등

■ 사업성과

- 가리봉동 측백나무 보호수 정자마당을 통하여 보호수 생육환경개선
- 공원녹지가 부족한 가리봉동에 주민휴식 공간 및 측백나무 제례공간을 마련하여 주민소통 및 화합의 공간 마련 가능

■ 관련 사진

