

3-2-4 신규사업 II형(임기내완료) 구비사업 어르신청소년과 구자방 ☎ 860-2656

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분 연도별 확인지표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
구립경로당 시설확충 (신설, 기존경로당 이전) ※신축,매입,임차,병설등	-	2개소	2개소	2개소	2개소
경로당 기능보강 (건당 사업비 10백만원 이상, 사립경로당 포함)	-	2개소	2개소	2개소	2개소
달성도	-	25%	50%	75%	100%

■ 정책목표

- 어르신들이 쾌적한 환경에서 노후를 보낼 수 있도록 구립경로당 신설
- 노후된 구립경로당 이전 또는 기능보강 실시

■ 사업개요

- 사업대상 : 관내 경로당
- 사업기간 : 2015.01월~2018.12월
- 추진내용 : 구립경로당 시설확충 및 기능보강
- 추진방법 :
  - 경로당 시설확충 : 주택임차나 매입, 신축, 병설등의 방법을 통해 구립경로당 신설  
기존경로당 이전등
  - 경로당 기능보강 : 건당 사업비 10,000,000원 이상 소요된 기능보강건으로  
증축,리모델링등(구비가 투입된 사립경로당 포함)
- 소요예산 : 1,340,000천원(구비)

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
목표예산(구비)	1,340	-	340	340	330	330
집행액	1,943	-	632	652	659	

## ■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<p><b>[ 구립경로당 시설확충 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 오류2동 온수경로당 이전 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.01.28. : 경로당 이전</li> </ul> </li> <li>▶ 개봉3동 개명경로당 신축 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.02 : 설계입찰</li> <li>- 2015.03~04 : 설계용역</li> <li>- 2015.06.15. : 기존건물 철거</li> <li>- 2015.10.15 : 공사완료</li> <li>- 2015.10.20 : 경로당 입주</li> </ul> </li> <li>▶ 구로5동 밤동산경로당 매입 이전 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.05.09. : 임시장소로 이전</li> <li>- 2015.08.31. : 건물 매입계획 수립</li> <li>- 2015.11.15 : 매입건물 소유권이전</li> <li>- 2015.11.~2016.02 : 건물 리모델링</li> <li>- 2016.02.26. : 경로당 입주</li> </ul> </li> <li>▶ 삼덕경로당 매입 이전 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016.01.27. : 건물매매계약 체결</li> <li>- 2016.02.12. : 소유권 이전</li> <li>- 2016.03.14. : 경로당 입주</li> </ul> </li> <li>▶ 고척2동 덕의경로당 신축 추진 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.02. : 설계입찰</li> <li>- 2015.03~08 : 설계용역</li> <li>- 2015.10.19~2016.4.29 : 신축 공사</li> <li>- 2016.05.10. : 경로당 입주</li> </ul> </li> <li>▶ 구로2동 상수경로당 매입 이전 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017.02. : 건물매매계약 체결</li> <li>- 2017.03. : 소유권 이전</li> <li>- 2017.03.09 : 경로당 입주</li> </ul> </li> <li>▶ 수궁동 아랫말경로당 매입 이전- <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017.01. : 부동산매매계약 체결</li> <li>- 2017.03. : 소유권 이전(완료)</li> <li>- 2017.03.~2017.04. : 건물 리모델링</li> <li>- 2017.04. : 경로당 입주</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 고척1동 오금경로당 매입 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.02. : 부동산매매계약 체결</li> <li>- 2018.03. : 소유권 이전</li> <li>- 2018.04. : 건물 리모델링</li> </ul> </li> <li>▶ 가리봉동 정수경로당 매입이전 - <b>사업완료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.02. : 부동산매매계약 체결</li> <li>- 2018.03. : 소유권 이전</li> <li>- 2018.03. : 경로당 입주</li> </ul> </li> <li>▶ 구로4동 다문화경로당 매입 - <b>사업추진중</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.03. : 부동산매매계약 체결</li> <li>- 2018.04. : 소유권 이전</li> <li>- 2018.05. : 경로당 입주(예정)</li> </ul> </li> <li>▶ 구로3동 빗물펌프장경로당 건립 - <b>사업추진중</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.02. : 구조안전진단 시행</li> <li>- 2018.03. : 컨테이너 이전</li> <li>- 2018.04. : 실시설계 시행</li> <li>- 2018.05. : 경로당 건립(예정)</li> </ul> </li> </ul>

**[ 경로당 기능보강 ]**

- ▶ 구로5동 미리내경로당 확장 - **사업완료**
  - 2015.05 : 미화원휴게실 신축
  - 2015.06 : 기존 미화원휴게실 리모델링
  - 2015.07.13. : 확장개소식 개최
- ▶ 세곡경로당외 7개소 리모델링 - **사업완료**
  - 2015.10.23~11.30 : 리모델링설계
  - 2016.01.04. : 착공
  - 2016.02.24. : 준공
- ▶ 구로4동 구경로당 리모델링 - **사업완료**
  - 2016.04.18. : 설계착공
  - 2016.06.01. : 설계준공
  - 2016.06.30. : 리모델링 공사 입찰공고
  - 2016.08.01. : 리모델링 공사 착공
  - 2016.08.29. : 리모델링 공사 준공
- ▶ 구로3동경로당 지하 리모델링 - **사업완료**
  - 2017.04. : 리모델링 계획 수립
  - 2017.05.12. : 착공
  - 2017.05.30. : 준공
- ▶ 고척경로당 화장실 환경개선 - **사업완료**
  - 2017.05. : 공사 추진계획 수립
  - 2017.06.01. : 착공
  - 2017.06.13. : 준공
- ▶ 공동경로당외 4개소 리모델링 - **사업완료**
  - 2017.06. : 공사 추진계획 수립
  - 2017.06.16. : 착공
  - 2017.06.23. : 준공
- ▶ 골말경로당외 6개소 리모델링 - **사업완료**
  - 2017.06. : 공사 추진계획 수립
  - 2017.06.30. : 착공
  - 2017.07.06. : 준공
- ▶ 구로5동경로당외 4개소 리모델링 - **사업완료**
  - 2017.08. : 공사 추진계획 수립
  - 2017.08.22. : 착공
  - 2017.08.28. : 준공
- ▶ 구로3동경로당외 1개소 리모델링 - **사업완료**
  - 2017.10. : 공사 추진계획 수립
  - 2017.10.23. : 착공
  - 2017.11.01. : 준공
- ▶ 구로5동경로당 리모델링 - **사업완료**
  - 2017.11. : 공사 추진계획 수립
  - 2017.11.07. : 착공
  - 2017.11.16. : 준공

## ■ 향후계획

▶ 2018 경로당 리모델링을 위한 계획 수립 등

## ■ 문제점 및 대책/ 건의사항 등

▶ 경로당 신설 관련 문제점

- 부동산 매입 시 확보된 예산만으로 적정한 물건지 확보가 어려움.

▶ 건의사항 : 추가경정예산 등 추가 예산 확보 방안 검토

## ■ 주민소통실적

연번	구 분	실 적	비 고
1	보도자료	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 밤동산경로당 이전</li> <li>- 여성종합뉴스의 3개 일간지 보도</li> <li>▶ 세곡경로당외 7개소 리모델링</li> <li>- 헤럴드경제외 15개 일간지 보도</li> </ul>	
2	주민간담회 (아랫말경로당 회원)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 일시 : 2016.07.18.</li> <li>▶ 내용 : 아랫말경로당 이전대책 논의</li> </ul>	
3	주민간담회 (상수경로당 회원)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 일시 : 2017.01.10.</li> <li>▶ 내용 : 상수경로당 이전대책 논의</li> </ul>	

## ■ 관련 사진



밤동산경로당 건물매입 및 리모델링(2015~2016)



세곡경로당외 7개소 리모델링 (2015~2016)



삼덕경로당 매입이전(2016년)



덕의경로당 신축이전(2016년)



상수경로당 매입이전(2017년)



아랫말경로당 매입이전(2017년)