

3-2-5

신규사업

Ⅱ형(임기내완료)

시비사업

어르신청소년과 구자방 ☎860-2656

협조기관 : 서울시 인생이모작지원과

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년
연도별 확인지표 (사업추진내용)	토지매입 및 투자심사 설계용역시행	설계용역준공	착공	준공
달성도	10%	25%	75%	100%

■ 정책목표

베이비부머 세대를 포함한 신노년층 은퇴자들의 제2의 인생설계지원을 위해 다양한 교육프로그램 개발·운영, 재취업, 사회공헌(재능나눔) 등의 사회참여 활동 지원을 위한 신개념 노인 여가복지·문화시설 건립

■ 사업개요

- 사업위치 : 구로구 오류동 156-193외 2필지
- 사업기간 : 2012.04월~2017.09월
- 사업규모 : 지하3층/지상4층 연면적 5,706.53㎡
- 추진내용 : 베이비부머 세대를 포함한 신노년층 은퇴자들의 제2의 인생설계를 위한 노인 여가복지·문화시설 건립
- 소요예산 : 286억원(전액 시비로 서울시에서 추진)

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년
목표예산(시비)	28,600	3,926	3,619	13,567	7,488
집행액	28,610	3,926	3,619	13,567	7,498

■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2011. 04. 25. : 「구로구 종합복지타운」건립계획 수립 ▶ 2012. 09. 27. : 투자심사 완료 ▶ 2013. 01. 29. : 사업부지면적 축소(6,600㎡ → 3,300㎡) ▶ 2013. 05. : 사업부지 축소에 따른 도시계획변경 ▶ 2014. 04. : 사업명 변경 (인생이모작지원센터 --> 서남권50+캠퍼스) ▶ 2013.12월 ~ 2015.07 : 설계용역 시행 ▶ 2015.06월 : 수영장 설치 및 운영협약 ▶ 2015.11월 : 설계 검토 및 공사입찰 ▶ 2016.02월 : 착공 ▶ 2017.09월 : 준공 (“서울시 50플러스 남부캠퍼스” 시설명 변경) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2017.9 : 준공완료

■ 관련 사진



조감도



준공사진