

**완료**  
(2014.12)

## 구로3동 주민센터 건립

5-1-1    신규사업    I형(즉시실현)    시비지원사업    자치안전과 차경민 ☎ 860-3353  
 협조부서: 건축과

연차별 공약사업 이행 로드맵		
구 분	2014년 이전	2014년 하반기
연도별 확인지표 사업 추진 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 설계 용역</li> <li>▶ 부지 매입</li> <li>▶ 기존건물 철거</li> <li>▶ 터파기 및 기초공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 골조공사</li> <li>▶ 준공</li> </ul>
달성도	-	100%

### ■ 정책목표

1974년에 신축되어 노후 되고 협소한 舊구로3동 청사를 복합청사로 신축하여 생활환경 변화 등에 따라 다양해지고 있는 지역주민의 자치·문화·복지 욕구를 해소하고 보다 높은 행정서비스를 제공하고자 함

### ■ 사업개요

- 위    치 : 구로구 디지털로 27라길 76(구로동 777-22외 2필지)
- 규    모 : 연면적 2,543.02㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업기간 : 2014.02. ~ 2014.12.
- 추진내용 : 노후된 구로3동 주민센터를 복합청사로 신축
- 총사업비 : 8,555백만원

### ■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년 이전	2014년 하반기
목표예산	8,555	4,793	3,762
시 비	2,000	2,000	
구 비	6,555	2,793	3,762
집행액	8,555	4,793	3,762

## ■ 추진실적

- 2013. 01 : 부지매입비 납부 완료
- 2014. 01 : 구로3동 자치회관 철거완료
- 2014. 02 : 공사착공
- 2014. 05 : 터파기 완료 건물기초 공사
- 2014. 07 : 골조공사 완료
- 2014. 12 : 준공

## ■ 사업성과

- ▶ 다양해진 지역주민들의 행정수요와 자치·문화·복지 욕구에 부응하는 행정복합 인프라 구축
- ▶ 동 주민센터 이용 주민에 대해 쾌적한 공간 및 시설 여건 제공

## ■ 주민소통실적

연 번	구 분	실 적
1	외부전문가 자문	2013.05.14. : 서울시 공공건축가 실시설계 자문 (의견 13건)
2	주민자치위원 현장방문 (간담회)	2014.11.05. : 주민자치위원 20명 현장방문 및 의견수렴 (의견 4건)

## ■ 관련 사진

