

완료
(2016.3.14)

G-밸리 역사·문화 갤러리 조성

2-2-2 신규사업 II형(임기내완료) 시비지원사업 지역경제과 오희원 ☎ 860-2855
협조기관: 서울시, 서울메트로

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년
연도별 확인지표 (사업 추진내용)	서울시 설계용역 발주	세부사업 추진계획 검토 사업 발주 및 공사	콘텐츠 심의 및 운영
달성도	10%	95%	100% (완료: 2016.03.14, 지역경제과-8494)

■ 정책목표

G밸리의 산업화 역사와 문화를 전시하고 입주 기업의 제품과 기술을 홍보할 수 있는 공간을 조성하여 G-밸리의 브랜드 및 경쟁력 제고에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 구로디지털단지, 가산디지털단지
- 규 모 : 설계용역에 따라 결정
- 기 간 : ~ 2016.3.14
- 추진내용 : 구로공단의 산업화 역사 관련 영상 콘텐츠
- 추진방법 : 구로디지털단지 3번출구 벽면을 활용하여 미디어파사드
- 총사업비 : 300백만원
 - 시비 : 300백만원(시설비 300백만원)
 - G갤러리 조성사업으로 구로구, 금천구 각 3억원 시비(시설비) 재배정

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년
목표예산(시비)	300	300	-
집행액	295	-	295

■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 12 : (사)녹색산업도시추진협회 시장 면담 ○ 2012. 12 : 관련기관 협의 및 검토(서울시 - 도시철도공사) ○ 2013. 1 : G밸리 발전협의회 4차회의에서 갤러리 조성 공식제안 ○ 2013. 5 : 현장시장실 기간 중 시장 현장방문 (가산디지털단지역) 및 추진상황 보고 ○ 2013. 12 : 서울시 2014년 예산반영 ○ 2014. 10 : G밸리 발전협의회에서 G갤러리 사업 추진 확정 ○ 2014. 12 : G갤러리 사업 예산 시비 재배정 ○ 2015. 04~6 : 서울메트로, 서울시 사업추진 계획 협의 완료 ○ 2015. 06 ~ : G갤러리 사업 서울시·구로구·메트로 협약 ○ 2015. 08 ~ : G갤러리 사업 제안서 입찰 평가 ○ 2015. 12.22 : G갤러리 서울시 좋은빛위원회 심의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 09 ~ 2016.02 : G갤러리 설계 및 제작 설치 ○ 2016. 3. 14 : G갤러리 준공검수 ○ 2016. 3 .15 : 갤러리 추가 콘텐츠 빛공해 심의 ○ 2016. 4 . 5 : 갤러리 화재보험 가입

■ 문제점 및 대책/ 건의사항 등

- 갤러리 운영중간 G밸리 홍보 및 과거사진 전시 필요
- 젊은 작가 또는 G밸리 기업과 협업을 통해 콘텐츠 확보 필요

■ 관련 사진

