

4-3-2 신규사업    Ⅲ형(임기내착수)    국·시비지원사업    지역경제과    지수용 ☎860-2868  
 협조부서: 건축과, 홍보전산과, 도로과, 재무과

## 연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연도별 확인지표	전통시장 등록 및 상인회 등록	시설현대화사업 준비	시설현대화 신청	시설현대화 확정 및 착공	시설현대화 준공
달성도	10%	30%	40%	90%	100%

### ■ 정책목표

- 인정시장 등록 추진 및 상인회 구성
- 노후시설 환경개선 및 경영현대화를 통한 전통시장 활성화

### ■ 사업개요

- 사업명 : 가리봉시장 시설현대화(아케이드 설치) 사업
- 위치 : 가리봉동 123-79외 41필지
- 규모 : 1,209㎡(길이 204m, 너비 6m)
- 기간 : 2016.11 ~ 2018.7
- 추진내용
  - 아케이드 및 소방시설 설치, 전신주 및 통신선 정비, 소방도로 확보, 방송 및 보안시설 설치, 간판 정비 등
- 추진방법
  - 사업 공모를 통해 구비 및 민간자부담을 확보한 후 국비 및 시비를 지원받아 가리봉시장 시설현대화(아케이드 설치) 사업 추진 중
- 총사업비 : 1,918,460천원
  - 국비 : 1,151    시비 : 345.3    구비 : 326.2    민자 : 95.96

### ■ 추진실적

- 2014. 7. 15 : 기존 가리봉시장 상우회에 시장등록 절차 등 설명(회장:최기영, 임원 8명)
- 2014. 9. 24 : 가리봉시장 번영회 구성(회장:최낙관, 임원 7명)
- 2014.12.24 : 전통시장 인정서 교부
- 2015.1.22 : 전통시장 상인회 등록

- 온누리상품권 가맹 등록 추진 (8개 점포)
- 2015.5.18 ~ 5.20 : 맞춤형교육 실시 (3일간, 35명)
- 2015.6. 4 ~ 6. 30 : 시장 활성화 컨설팅 실시
- 2015.7월 ~ 9월 (월2회) : 제3차 전통시장가는날 행사 추진
- 2015.7.31 : 가리봉시장 아케이드 및 고객지원센터 건립 컨설팅 신청
- 2015.8.17. ~ 8.31 : 메르스 극복을 위한 전통시장 판매촉진 이벤트 사업 추진
- 2015.9.08 : 가리봉시장 상인회 사무실 보수 지원
- 2015.10월 ~ 12월(월2회) : 제4차 전통시장가는날 행사 추진
- 2015.11.23, 11.25, 11.26 : 맞춤형교육 실시(3일간, 30명)
- 2015.12.23 : 종합 컨설팅 평가
- 2016.2.29 : 사업신청서 제출(서울시)
- 2016.3.23 : 전문가 종합현장진단 및 합동현지 실태조사
- 2016.4 : 서울시 심의위원회 개최
- 2016.9 : 국회 상정(기획재정부)
- 2016.11.08 : 시설현대화사업 추진계획 수립
- 2016.12.08 : 시설현대화사업 추진위원회 구성  
※ 추진위원회 회의 개최('16. 12 ~ '17. 10)(1~9차)
- 2017.5.18 : 지적측량 실시(한국국토정보공사)
- 2017.9.26 : 아케이드 설치 발주 의뢰
- 2017.11 : 공사발주 및 계약
- 2017.12 : 착공
- 2018.2.22 : 가리봉시장 구조물 철거
- 2018.3.23 : 기동보 기초공사 진행

## ■ 향후계획

- 2018.7 : 준공(예정)

## ■ 문제점 및 대책/ 건의사항 등

- 아케이드 설치 공사 시 이해관계인(건물주, 상인 등) 요구사항 충돌 발생  
⇒ 사전 협의 및 이해설득과 조정 필요

## ■ 자체 심사평가 결과

완료( ), 이행 후 계속추진( ○ ), 정상추진( ), 일부추진( ),  
계획변경( ), 사업보류( ), 사업취소( ), 시기미도래( )