

완료
(2015.9.15)**주민체육시설 설치(인조잔디구장 조성 등)**

5-4-1 신규사업 Ⅱ형(임기내완료) 기타(비예산) 문화체육과 홍순범 ☎ 860-3365
 협조부서 : 서울시 체육정책과

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년
연도별 확인지표	설치규모 협의	설계완료 / 공사착공 및 준공
달성도	70%	100%

■ 정책목표

고척돔야구장 남측(M-박스 부지)에 축구 동호인 등의 주민 숙원사업인 인조잔디구장을 조성하여 구민의 체력증진과 삶의 질을 향상하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 구로구 고척동 66-47호 외 1필지(기존 M-박스 부지)
- 규 모 : 9,460m²
- 기 간 : 2014. 7. ~ 2015. 9. 15
- 시설내용 : 90m×50m(야구연습장 겸용 인조잔디축구장)
- 총사업비 : 3,000백만원(구로구 비예산)

■ 추진실적

- 2012.11. 1 : M-박스 부지 체육시설 설치 건의(구로구→시 체육진흥과)
- 2013. 1.21 : 서울시장 면담(구청장 체육시설 설치요구)
- 2014. 2.25 : M-BOX부지 내 체육시설(축구장 90m × 60m) 제안
- 2015. 1.18 : 설계사[(주)일건건축사무소] 협의
- 2015. 1.30 : 체육시설(축구장 90m × 50m) 서울시 변경 및 설계 완료
- 2015. 2. ~ 9 : 공사착공 및 준공

■ 관련 사진 :