완료계속 창의융합(STEAM) 교육센터 조성추진

관리번호	유형	이행시기	예산구분	협조부서(기관)
Ⅱ-1-1	정상추진	임기내완료	시/구비	

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
확인지표 \ 연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
창의융합(STEAM) 교육센터 조성추진	○ 건립계획 검토	○ 市 투자심사 ○ 설계 실시	○ 시유지사용승인 ○ 설계 및 각종 인증실시 등	○ 착 공 ○ 공 사	○ 공 사 ○ 준 공
달성도	**10%**	**30%**	**50%**	**70%**	**100%**

사업개요

○ 위　　치 : 고척동 63-16외 5필지(구로소방서 옆)
○ 규　　모 : 건축 연면적 3,496㎡(지하1층,지상4층)
　– 부지면적 : 1,801㎡, 건폐율60%, 용적률400%
　– 도시관리계획 : 준공업지역, 문화시설(7층이하)
○ 사업기간 : 2018.11.~2022.11.
○ 주요용도(안) : 4차산업 신기술 융합 교육 콘텐츠 운영
○ 소요예산(안) : 16,653백만원
○ 총사업비 : 23,326백만원
　– 기투자(시유지부지비 : 6,673), 시비(6,675), 구비(6,186)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
합 계	16,653	542	626	1,590	10,726	3,169
시 비	6,675	–	–	575	4,000	2,100
구 비	6,186	542	626	1,015	2,934	1,069
특별교부세	1,000	–	–	–	1,000	–
특별조정교부금	2,792	–	–	–	2,792	–
집행액	3,490	21	537	1,178	1,754	

추진실적

그간 주요추진실적	2021. 4분기 추진실적
○ 2018.11.~2019. 01. : 舊 구로미디어아트센터 건립 업무이관(문화관광과→교육지원과) 및 사업계획 변경 ○ 2019.02.~03. : 전문건축가 자문 및 市 주관부서 사전 검토 등 ○ 2019.02.28. : 건립 기본계획 수립 ○ 2019.06.10. : 서울특별시 제2차 투자심사 통과 ○ 2019.08.12. : 설계공모 공고 ○ 2019.11.22. : 설계공모 당선자 선정 ○ 2019.12.13. : 설계용역 발주 ○ 2020.03.24. : 區공유재산심의회 심의 ○ 2020.04.24. : 공유재산관리계획 구의회 승인 ○ 2020.05.13. : 제8차 서울특별시 공공건축물 경관 전문위원회 심의의결 ○ 2020.07.16 : 市공유재산심의회 심의(시유지 사용 승낙 및 무상사용) ○ 2020.08.11 : 영구시설물 축조에 관한 서울시-구로구 협약 ○ 2020.09.15 : 영구시설물 축조 동의안 시의회 가결 ○ 2020.09. : 설계경제성(VE) 검토 ○ 2020.9.24. : BF예비인증 ○ 2020.11~12 : 공공건축물 신축에 따른 관련부서 협의 ○ 2020.12. : 서울시 건설기술 심의 ○ 2021.2.26. : 녹색건축인증 우수 승인 (평가결과:우수) ○ 2021.2.28. : 설계용역 완공 ○ 2021.3.18. : 시설공사 계약심사완료 ○ 2021.3.19. : 일상감사의뢰 ○ 2021. 4. : 주계약자공동도급 위원회 개최 ○ 2021. 4. : 계약심의 ○ 2021. 5. : 공사 발주 및 건설사업 관리계획 수립 시행 ○ 2021. 6. : 착공	[4분기 추진실적] ○ 공사 중 [향후 추진계획] ○ 2022. 11. : 준공

향후계획

○ 2022. 11. : 준공

관련 사진

	
현장사진	조감도