완 료 스마트도시 가상체험관 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
Ⅲ-4-1	신규	임기내 완료	시/구비	스마트도시과	건설관리과, 디큐브시티(민간)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 / 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 스마트도시 가상체험관 조성	용역설계 발주 조성사업 발주	조성완료 및 준공식 개최			
달성도	30%	100%			

사업개요

○ 위　　치 : 신도림역 디큐브시티 지하광장(1F)

○ 사업기간 : 2018. 6. ~ 2019. 9.

○ 규모(공간) : 330㎡

○ 추진내용 : 첨단 IoT 디바이스 체험관, 주민 참여형 크리에이티브 리빙랩 조성 및 4차 산업관련 G밸리 우수기업 제품 전시관 조성

○ 추진방법 : 용역설계(기본/실시) 성과품을 토대로 구축사업 발주시행

○ 총사업비 : 728백만원

연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산	728	0	728			
국비						
시비	700	0	700			
구비	28		28			
기타(민자)						
집행액	669	0	669			


추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	그 간 주 요 추 진 실 적
· ’18.07.02 : 가상체험관 조성 기본계획 수립 · ’18.09.05 : 가상체험관 조성 관련 시비 용도 변경을 위한 전문가 의견 수렴 · ’18.09.27 : 사업예산 확보 · ’18.11.07 : 서울시 자치행정과 용도변경 승인 · ’18.11.08 : 사업예산 명시이월 계획 수립 · ’18.12.06 : 가상체험관 설계용역 계약 시행 · ’19.1.17. : 설계용역 착수보고회 · ’19.3.26. : 설계용역 준공 · ’19.6.14. : 전시물 제작설치 용역 계약 체결 및 착수 · ’19.6.21. : 전시물 제작설치 용역 착수보고회	· ’19.9.20. : 전시물 제작설치 용역 준공 · ’19.9.24. : 체험관 개관식 개최 · ’19.10. ~ : 체험관 운영

관련 사진



가상체험관 조성지(신도림역 북측 지하광장)



공간 구성 및 서비스



가상체험관 전시물(구민상황실)



가상체험관 전시물(디지털트윈)