정상추진

신구로유수지 체육시설 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
Ⅳ-2-2	신규	임기내 착수	비 예산	체육진흥과	치수과, 도시계획과, 市하천관리과, 市물순환정책과, 市시설계획과, 市체육진흥과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 / 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 체육시설 조성 ○ 생태공원 등	서울시 유수지 관리 기본계획 수립 (서울시)	서울시 유수지 관리 기본 계획 수립 기본계획(안) 마련(제안:구상)	현장조사 및 기본계획(안) 마련(제안:구상)	제 안 및 기본계획(안) 마련(제안:구상)	기본계획 및 실시설계 도시계획시설(중복) 결정 착 공
달성도	5%	15%	25%	40%	100%

사업개요

○ 위　　치 : 신구로유수지(구로동 689-7외 17)

○ 기　　간 : 2018. 06. ~ 2022. 12.

○ 규　　모 : 52,800㎡

○ 시설내용 : 다목적 체육시설(럭비구장 및 축구장 겸용), 조경 등

○ 총사업비 : 15,400백만원(비예산)

연도별투자계획 - 비예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산						
국비						
시비						
구비						
기타(민자)						
집행액						

추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	2021. 4/4 분기 추진실적
○ 2018.06.22 : 추진계획 검토 ○ 2018.07.17 : 유수지 기본계획 관련 협의(치수과) ○ 2018.10.25 : 신구로유수지 체육시설 조성 관련 업무 협의(市 체육진흥과) ○ 2018.11.21 : 신구로유수지 국토교통부 소유 토지관련 협의(광명시 하수과) ○ 2019.01.22 : 럭비구장 대체부지로 신구로유수지내 이전 방안 협의 ○ 2019.02.15 : 럭비구장 이전 관련 추가방향 논의(市 도시관리과) ○ 2019.02.26 : 강서구 가양유수지 문화복합센터 현장조사 ○ 2019.06.11 : 신구로유수지 활용방안 및 럭비구장 이전 관련 협상안 마련 ○ 2019.06.24 : 럭비구장 대체시설 및 이전적지 개발사업 제안 의견서 제출(현송교육문화재단 → 도시계획과) ○ 2019.06.25 : 온수럭비구장 이전적지 개발사업 제안관련 검토 보고서 수립(도시계획과-5108호) ○ 2019.06.11 : 신구로유수지 체육시설 조성 관련 회의(도시계획과) ○ 2019.09.16 : 신구로유수지 개발 업무협약등 추진계획 방침(도시계획과) ○ 2019.09.26 : 신구로유수지 개발 업무협약식 개최 ○ 2019.10.18 : 신구로유수지 개발 실무자회의(1차)개최 ○ 2019.11.29 : 온수역지구단위재정비 변경계획(안)구청장 보고회 개최 ○ 2019.12.24 : 온수역지구단위재정비 변경결정(안) 열람공고(市) ○ 2020.01.08 : 열람공고(市)에 따른 의견 제출 ○ 2020.04. : 서울특별시 유수지 관리기본 계획 통보 ○ 2020.05.04 : 역세권 활성화사업 1단계 확대사업 대상지 선정통보(시⇒구) ○ 2020.05. : 역세권 활성화사업대상 선정 알림(구⇒현송교육문화재단) ○ 2020.09.08 : 개발사 회사명 변경[(주)온수역세권개발⇒원호디엔씨(주)] ○ 2020.10.14 : 온수역세권 활성화사업 개발계획(안) 및 신구로유수지 복합체육시설 조성(안) 현황보고회 개최 ○ 2021.03.15. : 럭비구장 부지 공개매각에 따른 현안회의 - 참석자 : 市도시계획과 區도시계획과, 市교육청, 현송교육문화재단 - 공개매각 본 입찰시 사업 시행에 오해가 없도록 입찰참가자 에게 현안사항 안내조치(공문발송 ⇒ 현송, 교육청)	※ 공개매각 추진현황 ○ 2021.02.25 : 매수의향서 접수 및 제출마감 ○ 2021.03.29 : 최종입찰(10개업체), 최종 우선협상대상자 선정(서해종합건설) ○ 2021.12. : 재정비(안) 서울시 협의 중⇔서해종합건설 ○ 2021.12. : 지구단위계획변경에 따른재정비(안)작성 및 교통영향평가 심의 진행 중

향후계획

○ 2022년 : 준공(예정)

관련사진



위치도



구 상(안)