완 료 개봉유수지 생태공원 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
Ⅳ-1-4	신규	임기내완료	국/시/구비	녹색도시과	치수과, 하천관리과(서울시)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 / 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 개봉유수지 생태공원 조성	1차 준공 (생태놀이터, 레인가든 설치 등)	2차 준공 (조류서식지, 조류관찰대 조성 등)			
달성도	70%	100%			

사업개요

○ 위　　치 : 개봉동 195-7 일대(개봉유수지)

○ 기　　간 : 2018. 1. ~ 2019. 8.

○ 규　　모 : 14,000㎡

※ 개봉유수지 내 유휴공간 22,650㎡ 중 기 조성 19,692㎡

○ 사업내용 : 생태놀이터, 레인가든 설치, 조류서식처 조성 등

○ 총사업비 : 1,450백만원 [국비(환경부) 550, 시비(특교금) 520, 구비 380)]

2019년 사업계획

○ 위　　치 : 개봉동 195-7 일대(개봉유수지)

○ 기　　간 : 2019. 1. ~ 2019. 8.

○ 규　　모 : 약 3,000㎡

○ 사업내용 : 조류서식지 조성, 조류관찰대 설치, 수목식재 등

○ 사 업 비 : 360백만원(특교금)

연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산	1,450	1,090	360			
국비	550	550	–			
시비	520	160	360			
구비	380	380	–			
기타(민자)	–	–	–			
집행액	1,450	1,090	360			

추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	그 간 주 요 추 진 실 적
- 2018. 1. ~ 2. : 계획수립, 특별조정교부금 신청(520백만원), 국비(환경부)선정(550백만원) - 2018. 3. ~ 4. : 실시설계용역 시행(구비) - 2018. 4. 20 : 시비(특교금) 확보(520백만원) - 2018. 5. ~ 6. : 공사시행(1차) - 2018. 7. ~ 8. : 공사완료(1차) - 2018. 10. : 명시이월(360백만원, 시비) - 2019. 1. 8 : 추진계획 수립 - 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 시행 - 2019. 4. ~ 5. : 공사발주, 계약, 착수	- 2019. 5. ~ 8. : 공사시행 - 2019. 8. 30 : 공사준공 - 2019. 9. 9 : 조류먹이 방사

관련 사진



마스터플랜



공사 후