완료계속 스마트 가로등 · 보안등 구축

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
Ⅲ-5-2	신규	임기내완료	시/구비	도로과	홍보전산과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 / 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 스마트보안등 (설치수량)	200	300	1,300	3,000	3,800
○ 스마트가로등 (설치수량)	33	50	50	60	71
달성도	**3%**	**7%**	**22%**	**56%**	**100%**

사업개요

○ 위　　치 : 관내 16개동

○ 기　　간 : 2018. ~ 2022.

○ 규　　모 : 보안등 8,600등, 가로등 264개

○ 추진방법 : 시범 설치 후 점진적 확대 보급

○ 총사업비 : 1,817백만원(스마트 보안등1,540, 스마트 가로등277)

연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산	1,817	157	146	686	796	32
국비						
시비	768	108	60	600		
구비	1,025	25	86	86	796	32
기타(민자)	24	24				
집행액	1,530	157	146	686	541	

추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	2021. 4/4 분기 추진실적
○ '18.06. : 스마트 가로등(시도) 설치 33개 ○ '18.11. : 스마트 가로등(구도) 설치 14개 ○ '18.12. : 스마트 보안등(시범사업) 설치 200개 【정보기획담당관-6647(2018.05.14.)호】 ○ '18.12. : 스마트 보안등(항공소음 지원사업) 설치 101개 ○ '19.05. : 스마트 가로등(시도) 설치 33개 ○ '19.06. : 스마트 가로등(구도) 설치 20개 ○ '19.11. : 스마트 보안등 설치 200개 ○ '20.04. : 스마트 보안등 설치 200개 ○ '20.05. : 스마트 가로등(구도) 설치 22개 ○ '21.05. : 스마트 가로등(구도) 설치 33개 ○ '21.07. : 스마트 보안등 설치 4,300개	○ '21.11.~ : 스마트 보안등 350개 설치중


향후계획

○ 2022. : 스마트가로등 설치공사 시행

관련 사진



스마트보안등 설치



스마트가로등 설치